



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 19
..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
63)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ <u>KFIDL</u> ರವರಿಗೆ Construction of culverts 2nd main at Raghavendranagara W.No.13 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: <u>22-2-13</u> ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು <u>120</u> ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: <u>31-8-13</u> ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು <u>69</u> ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. <u>30/8/15</u>
64)	<u>ಆರ್.ಎಚ್.ಎಸ್. (63) ರ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ 69 ಏಕರ</u> <u>ಕೆಲಸವನ್ನು ರೂಪಾಯಿ 1000000 ರಿಂದ</u> <u>ಮಾತ್ರ 400000 ರಷ್ಟು</u> <u>30/8/15</u>
65)	<u>ಶ್ರೀ.ಎಚ್.ಎಸ್. (64) ರ ವಾಡಿಯಲ್ಲಿ 69 ಏಕರ</u> <u>ಕೆಲಸವನ್ನು ರೂಪಾಯಿ 1000000 ರಿಂದ</u> <u>ಮಾತ್ರ 400000 ರಷ್ಟು</u> <u>30/8/15</u>

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು